

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE MERIDIANO-SP

Endereço: Rua Luiza Feltrin Guilhen, nº 1716, centro

Proprietário: Prefeitura do município de Meridiano – SP

Prazo proposto:

Início: Emissão da ordem de serviço

Término: 120 dias após o recebimento da ordem de serviço

ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	%	100,00%					100,00%
		R\$	R\$ 4.107,44					R\$ 4.107,44
2	INFRAESTRUTURA	%		100,00%				100,00%
		R\$		R\$ 2.535,80				R\$ 2.535,80
3	SUPERESTRUTURA	%		100,00%				100,00%
		R\$		R\$ 1.747,00				R\$ 1.747,00
4	ELEVAÇÃO	%		100,00%				100,00%
		R\$		R\$ 5.603,36				R\$ 5.603,36
5	PISO	%		100,00%				100,00%
		R\$		R\$ 7.063,85				R\$ 7.063,85
6	REVESTIMENTO	%			100,00%			100,00%
		R\$			R\$ 9.818,31			R\$ 9.818,31
7	ESQUADRIAS	%			100,00%			100,00%
		R\$			R\$ 14.707,81			R\$ 14.707,81
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%		50,00%	50,00%			100,00%
		R\$		R\$ 3.810,29	R\$ 3.810,29			R\$ 7.620,58
9	LOUÇAS E METAIS	%			60,00%	40,00%		100,00%
		R\$			R\$ 11.809,36	R\$ 7.872,90		R\$ 17.308,75
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		50,00%	50,00%			100,00%
		R\$		R\$ 3.150,64	R\$ 3.150,64			R\$ 6.301,28
11	PINTURA	%				100,00%		100,00%
		R\$				R\$ 2.516,90		R\$ 2.516,90
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%				100,00%		100,00%
		R\$				R\$ 322,76		R\$ 322,76
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 4.107,44</b>	<b>R\$ 23.910,94</b>	<b>R\$ 43.296,41</b>	<b>R\$ 10.712,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 79.653,84</b>

MERIDIANO, 26 DE FEVEREIRO DE 2025

**FÁBIO PASCHOALINOTO**

Prefeito do município de Meridiano

**FERNANDO AUGUSTO SUZUKI**

Engenheiro civil - CREA nº 5069706606

**CECÍLIA AVANÇO NISSIDA**

Engª Civil - CREA 5063407242