



## MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 45.116.092/0001-08  
(17) 3475 - 1116 | (17) 3475 - 1124  
meridiano@meridiano.sp.gov.br

### Cronograma Físico-Financeiro

**Objeto:** Ampliação da Sala de Informática da EMEF Paula Zangrando  
**Endereço:** Rua João Savazzi, nº 1697 - Centro  
**Município de Meridiano**  
**CNPJ:** 45.116.092/0001-08

**BDI Padrão:** 20,340%  
**Preço Não Desonerado**  
**Bancos:**  
SINAPI: SP 8/2025  
OBRAS-SP: SP 8/2025

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS	100,00% 537,95	100,00% R\$537,95	-	-
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 7.637,44	100,00% R\$7.637,44	-	-
2.1	FUNDAÇÃO - BLOCOS	100,00% 3.945,34	100,00% R\$3.945,34	-	-
2.2	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	100,00% 2.074,11	100,00% R\$2.074,11	-	-
2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	100,00% 1.617,99	100,00% R\$1.617,99	-	-
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 13.917,11	28,58% R\$3.977,20	71,42% R\$9.939,91	-
3.1	PILARES	100,00% 3.465,58	100,00% R\$3.465,58	-	-
3.2	VIGAS SUPERIORES	100,00% 2.558,09	20,00% R\$511,62	80,00% R\$2.046,47	-
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA	100,00% 7.893,44	-	100,00% R\$7.893,44	-
4	ALVENARIA	100,00% 6.141,37	30,00% R\$1.842,41	70,00% R\$4.298,96	-
5	REVESTIMENTOS	100,00% 6.799,58	-	95,00% R\$6.459,60	5,00% R\$339,98
6	COBERTURA	100,00% 9.119,96	-	90,00% R\$8.207,96	10,00% R\$912,00
7	PISOS	100,00% 3.971,09	-	30,00% R\$1.191,33	70,00% R\$2.779,76
8	ESQUADRIAS	100,00% 2.882,17	-	-	100,00% R\$2.882,17
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 602,74	-	-	100,00% R\$602,74
10	PINTURA	100,00% 2.608,64	-	-	100,00% R\$2.608,64
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 572,56	-	-	100,00% R\$572,56
	Porcentagem do período	100,00%	25,54%	54,93%	19,52%
	Total do período	R\$54.790,61	R\$13.995,00	R\$30.097,76	R\$10.697,85
	Porcentagem acumulada		25,54%	80,48%	100,00%
	Total acumulado		R\$13.995,00	R\$44.092,76	R\$54.790,61

Meridiano/SP, 16 de outubro de 2025.

Fábio Paschoalinoto  
Prefeito Municipal

Fernando Augusto Suzuki  
Engenheiro Civil  
Crea/SP 5069706606