



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.116.092/0001-08
(17) 3475 - 1116 | (17) 3475 - 1124
meridiano@meridiano.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO: Execução de Adequações e Instalações do Sistema de Proteção e Combate a Incêndios nos prédios das Unidades Educacionais do Município de Meridiano.						
REFERÊNCIA: Boletim CDHU, nº 193, DESONERADO / SINAPI MAR-24 (DES) Prefeitura Municipal de Meridiano/SP						
BDI: 20,00%						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.268,24 1,12%	2.268,24 100,00%	-	-	-
2	EMEF PAULA ZANGRANDO					
2.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 23.568,58 11,68%	14.141,15 60,00%	9.427,43 40,00%	-	-
3	EMEI DOLORES MARIA TORRENTE					
3.1	REDE DE HIDRANTE	R\$ 58.473,93 28,98%	35.084,36 60,00%	23.389,57 40,00%	-	-
3.2	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 5,0 CV	R\$ 5.599,16 2,77%	3.359,50 60,00%	2.239,66 40,00%	-	-
3.3	PADRÃO DE ENERGIA AO QF-BI	R\$ 840,78 0,42%	504,47 60,00%	336,31 40,00%	-	-
3.4	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 6.016,89 2,98%	3.610,13 60,00%	2.406,76 40,00%	-	-
3.5	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 2.231,25 1,11%	1.338,75 60,00%	892,50 40,00%	-	-
3.6	CENTRAL DE ALARME	R\$ 3.005,85 1,49%	1.803,51 60,00%	1.202,34 40,00%	-	-
3.7	ATERRAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 343,61 0,17%	206,17 60,00%	137,44 40,00%	-	-
3.8	BASE DO RESERVATÓRIO	R\$ 3.456,15 1,71%	2.073,69 60,00%	1.382,46 40,00%	-	-
3.9	PINTURA	R\$ 975,49 0,48%	-	-	487,75 50,00%	487,75 50,00%
3.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	R\$ 6.301,41 3,12%	6.301,41 100,00%	-	-	-
3.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 8.985,73 4,45%	5.391,44 60,00%	3.594,29 40,00%	-	-
4	EMEIF ANEICE GARCIA					
4.1	REDE DE HIDRANTES	R\$ 49.928,72 24,74%	-	-	29.957,23 60,00%	19.971,49 40,00%
4.2	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 5,0 CV	R\$ 4.454,74 2,21%	-	-	2.672,84 60,00%	1.781,90 40,00%
4.3	PADRÃO DE ENERGIA AO QF-BI	R\$ 1.448,87 0,72%	-	-	869,32 60,00%	579,55 40,00%
4.4	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 5.887,71 2,92%	-	-	3.532,63 60,00%	2.355,08 40,00%
4.5	EXTINTORES	R\$ 868,98 0,43%	-	-	521,39 60,00%	347,59 40,00%
4.6	CENTRAL DE ALARME	R\$ 2.530,34 1,25%	-	-	1.518,20 60,00%	1.012,14 40,00%
4.7	ATERRAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 325,69 0,16%	-	-	195,41 60,00%	130,28 40,00%
4.8	BASE DO RESERVATÓRIO	R\$ 4.424,67 2,19%	-	-	2.654,80 60,00%	1.769,87 40,00%
4.9	PINTURA	R\$ 584,63 0,29%	-	-	-	584,63 100,00%
4.10	QF-AC1	R\$ 6.725,23 3,33%	-	-	4.035,14 60,00%	2.690,09 40,00%
4.11	QF-AC2	R\$ 2.336,35 1,16%	-	-	1.401,81 60,00%	934,54 40,00%
4.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	R\$ 206,01 0,10%	-	-	123,61 60,00%	82,40 40,00%
TOTAL GERAL		R\$ 201.789,01				
PORCENTAGEM MENSAL			37,70%	22,30%	23,77%	16,22%
TOTAL MENSAL			R\$ 76.082,81	R\$ 45.008,77	R\$ 47.970,13	R\$ 32.727,30
PORCENTAGEM ACUMULADA			37,70%	60,01%	83,78%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 76.082,81	R\$ 121.091,58	R\$ 169.061,71	R\$ 201.789,01

Meridiano/SP, 06 de junho de 2024.

Fernando Augusto Suzuki
Engenheiro Civil CREA/SP 5069706606
Chefe do Setor de Engenharia

Fábio Paschoalino
Prefeito Municipal